

FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.7.05		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对 26 区管桩施工巡检: 管桩具有出厂合格证, 管桩施打位置及深度皆符合要求, 垂直度及桩顶标高偏差符合设计要求。			
存在问题				
整改要求				
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

