



安全生产检查记录表

检查日期：2018 年 07 月 26 日

受检单位	四川锦龙电力建设有限公司	
参加人员	建设单位	黄冬炎
	监理单位	刘柄均 王洪光
	总包单位	雷跟乾 李帅
检查类型	施工现场临时用电、安全文明施工，升压站基础建设	
检查内容	1. 配电箱应完好无损，严格执行“一机一闸一漏保”； 2. 电源线必须完好无损，不得使用裸露、 3. 电器设备及配电箱必须设置可靠的接地保护； 4. 过路电源线必须穿管敷设或架空保护； 5. 电源线不得私拉乱接，接头和固定点必须采取绝缘保护； 6. 易燃物存放处要设置灭火器 7. 施工现场必须悬挂安全警示标志牌； 8. 清理现场施工垃圾和杂物，剩余施工材料要集中堆放整齐； 9. 劳保用品必须佩戴整齐； 10. 光伏区高处作业安全措施是否到位；	
存在问题	无	
处理意见	☐ 现场整改： ☐ 要求施工单位按要求及时整改： ☐ 其他：	

检查（记录）人员：刘柄均

