

FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容 100MWp 设施农业光伏发电项目

编号: 011

施工单位	江苏南通通能工程建设有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.3.4		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡检 35 区支架立柱焊接: 支架有出厂合格证, 电焊工有有效的焊工证, 同一排同一高程的管桩, 全带通线定位焊接, 施焊缝饱满, 垂直度及间距偏差符合施工规范。			
存在问题				
整改要求				
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。