

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-002

施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 06 日	检查地点	施工现场的爬梯
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	爬梯是登高进入屋面进行施工作业的安全通道, 要定期或经常巡视检查爬梯的坚固稳定性, 搭设的爬梯是否有紧固螺丝松动或可能出现的不稳定因素存在。		
存在问题	爬梯是采用专用爬梯搭设材料, 经检查无安全隐患。		
整改要求	无		
检查人	谢冬林	施工项目部 签收人/日期	施校兴
整改情况	无 整改负责人 施校兴 日期		
复查意见	无 复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。