



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLJCJL-04

|           |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 江西嘉霖建筑工程有限公司                                                                                                                                                                                   | 监理单位            | 正衡监理                                                                                                |
| 检查时间      | 2019.11.04                                                                                                                                                                                     | 检查地点            | 一号厂房屋面                                                                                              |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                 |                 |                                                                                                     |
| 施工及检查情况简述 | 现场施工检查：一号厂房屋面支架安装。<br>一、支架紧固是否符合设计及相关规范要求。<br>二、是否强行敲打、气割扩孔。<br>三、在安装过程中是否破坏镀锌层。<br>四、支架倾角偏差是否符合设计要求。                                                                                          |                 |                                                                                                     |
| 存在问题      | 巡查中未发现问题                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |
| 整改要求      | 无                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |
| 检查人       | 王健                                                                                                                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2019.11.04 |
| 整改情况      | 无<br><br><div style="text-align: right;">                     整改负责人：  日期 2019.11.04                 </div> |                 |                                                                                                     |
| 复查意见      | 无<br><br><div style="text-align: right;">                     复查人：  日期 2019.11.04                 </div>   |                 |                                                                                                     |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。