

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQE-Q-JCJL-20221224

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 24 日	检查地点	杭湾沪甬合作示范园二期园区 1#-4#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 1#-4#楼栋屋顶，对已完成敷设安装的水平桥架进行巡视检查。 2、检查屋顶水平桥架安装是否符合设计要求，水平桥架安装的牢固性是否符合要求。 3、施工人员 10 人，管理人员 3 人。		
注意问题或事项	1、2022 年 12 月 24 日对园区 1#-4#屋顶已完成水平桥架安装的情况进行查看。现场安装情况较好。提醒施工人员注意对水平桥架安装不能让桥架本体存在形变。		
整改要求	无		
检查人	 2022 年 12 月 24 日	施工项目部 签收人/日期	 2022 年 12 月 24 日
整改情况	无 整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	无 复查人： 日期： 年 月 日		