

监理检查记录表

工程名称：天中市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-010

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 15 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站电缆敷设检查： 1、电缆应排列整齐，走向合理，不宜交叉，无下垂现象。室外电缆敷设时不应外露。 2、最小弯曲半径应为电缆外径的 12 倍；交联聚氯乙烯绝缘电力电缆：多芯应为 15 倍，单芯为 20 倍。 3、电缆绑扎带间距和带头长度规范统一。 4、各电缆终端应装设规格统一的标识牌，标识牌的字迹应清晰不易脱落。 5、电缆下部距离地面高度应在 100mm 以上。		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	黎建光 6.15	施工项目部 签收人/日期	张以伟 2023.6.15
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		