

监理检查记录表

工程名称：中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: ZCQSY-ZHJL-JC-006

施工单位	中国能源建设集团 浙江火电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.8.29	检查地点	柴油机库厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	电缆敷设防止硬拽硬拉，桥架转角处打磨去毛刺避免电缆皮划伤，电缆头缠绕防水胶布。电缆编码清晰。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	-司在欣	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		

