

监理检查记录表

工程名称：中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：ZCQSY-ZHJL-JC-010

施工单位	中国能源建设集团 浙江火电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.9.28	检查地点	车辆办公楼屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	检查逆变器安装垂直度水平度允许偏差应小于 1.5mm，螺栓二平一弹垫及紧固情况。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	- 司在欣	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		