

监理检查记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
编号:SHCT-ZHJL-JC-002

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.1.14	检查地点	7-3 桩基点
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、桩的标高，压桩以标高控制为主，承载力为辅，压桩的最大压力不宜大于桩身材料强度标准值。2、桩的标高允许偏差为±50；桩的垂直度不大于 0.5%为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）。3、打桩时，桩的平面允许偏差应符合规范《建筑地基基础工程施工质量验收标准》		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张望	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：日期：		
复查意见	复查人：日期：		