

监理检查记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号：SHCT-ZHJL-JC-007

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.3.16	检查地点	生物池池顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架安装横平竖直、螺栓 1 平 2 弹垫、螺栓紧固到位。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	司在破	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：日期：		
复查意见	复查人：日期：		

