

监理检查记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
 编号：SHCT-ZHJL-JC-025

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 8. 16	检查地点	c 区拉索
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	布索--锚具：对钢绞线进行外观检查，确保无损伤、无锈蚀；对锚具进行外观检查确保无损坏。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人： 日期：		
复查意见	 复查人： 日期：		

