

监理检查记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号：ZXYADK -ZHJL-JC-006

施工单位	丽水昌宁建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 3	检查地点	7#厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查逆变器安装垂直度水平度允许偏差应小于 1.5mm，螺栓二平一弹垫及紧固情况。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	王在波	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

