

监理检查记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZXYADK -ZHJL-JC-009

施工单位	丽水昌宁建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.19	检查地点	6#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆敷设防止硬拽硬拉，桥架转角处打磨去毛刺避免电缆皮划伤，电缆头缠绕防水胶布。电缆编码清晰。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：日期：		
复查意见	复查人：日期：		

