

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 27 日

星期: 四

工程名称: 隆化县隆三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

天气: 晴

气温: 5~25℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查改场: 1) 光伏一区4~6#部分电缆敷设, 电缆沟开挖不到位, 相变器的位置不符合设计规范, 相变器电缆支架安装反了. 2) 光伏一区只是调品后制作. 3) 开关站装饰装修准施. 雨水管安装不符合要求, 调整.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 编制《监理月报》第2期: 《建设报》LHJH-C22H-006.	
本日现场监理人员: 刘启瑞 识站 记录人: 识站 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛时		