

监 理 日 志

日期: 2017 年 03 月 08 日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 1~13℃

工程名称: 魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查, 检查楼梯及扶手防腐涂漆, 发现楼梯踏步个别部位涂漆不到位, 且涂刷次数不满足设计要求, 现场要求进行整改, 经要求现场已补刷。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	楼梯及扶手除锈防腐。 5#屋面水管敷设安装
其 它 事 项	整理工程相关监理资料。	
本 日 现 场 监 理 人 员	韩文庆	
记录人: 韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):