

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 07 日

星期：星期二

天气：晴

气温：-2℃~12℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 2#屋面桥架安装及电缆敷设情况，要求施工单位必须将接地扁铁完全固定在桥架支架上； 2、要求施工单位尽快完成土建整改工作，争取按期完成施工进度； 2、整理监理资料，上传监理云。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	2#屋面桥架安装及 1*4 电缆敷设 其他停工整改	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		施焯龙	
记录人：施焯龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	