

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 天

天气: 多云

气温: 14°C ~ 31°C

工程名称: 内江绕城50MW光伏电站项目

|                            |                                                                              |                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 对外线铁塔塔基基础, C、D两基基础浇筑混凝土进行<br>质量验收。<br>详见验收记录: 2HJL-T-012。<br><br>2. 整理资料。 |                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>南京东送                                                             | 施工内容及进度<br>1. 110kV电压站桩基施工。<br>2. 外线铁塔塔基基础, C、D两基基础浇筑混凝土。<br>3. 光伏厂区桩基施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 苗宇明离开项目。                                                                     |                                                                           |
| 本日现场监理人员: 郭云飞, 杨康          |                                                                              |                                                                           |
| 记录人: 郭云飞                   |                                                                              | 总监 (总监代表):                                                                |