

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50MW 光伏电站项目.

格情

日期	2019年12月3日 星期二	气候	全天小雨.	气温	0-6℃
监理单位动态:	1人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	因雨无人巡检				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	因雨现场无人巡检施工.				
检查发现的问题	检查南区110KV线路1-4号塔导线覆冰情况以及落冰到组件情况.				
处理措施、意见、结果	由于覆冰较薄, 落到组件板上后, 对组件影响不大.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊志	总监签阅	徐耀生		