

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月29日

星期: 六

天气: 多云
气温: 26~28℃

工程名称: 某住宅小区10#楼地下室工程

监 理 工 作 情 况	现场监理巡视D1基础拆模,对拆模后的基础进行检查,基础柱头混凝土平整,未见钢筋裸露情况。 巡视D2钢筋支撑,检查钢筋所使用的钢管规格和数量是否合格。	
施 工 情 况	承包单位 中建建设有限公司	施工内容及进度 D1基础拆模 D2钢筋支撑 C8挖坑
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员: 庄王忠 王丹秋		
记录人: 庄王忠		总监理工程师代表: