

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 03 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 35°

工程名称: 运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全质量巡视开关站、一次设备、二次设备运行正常，无异常现象。 2、检查汇流箱接线端子牢固可靠，无划伤裂痕。 3、检查施工人员对汇流箱、箱逆变一体机的电缆头有无未压紧松动现象与电缆是否发热，检查结果未发现接线头松动现象。 4、整理监理资料并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投能源有限公司	1、现场消缺，设备，电缆检查，共计 2 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人:任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

