

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月9日

天气: 阴

星期: 日

气温: 24.31°

工程名称: 于都二期

监 理 工 作 情 况	巡查光伏区箱变基础支设模板情况,发现 钢筋绑扎有遗漏 模板符合要求,要求施工整改,光伏支架安装要求加快进度 组件安装要求两人搬运确保组件质量 检查光伏板放线,土地平整进度	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李坤 刘元	
记录人: 刘元	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	