

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 28 日

星期: 二

工程名称: 子新二组

天气: 晴
气温: 14-28℃

监 理 工 作 情 况

今日施工内容:

- 发现立柱不垂直, 让班组长叫师傅来用水平仪, 改好
- 立柱上边与斜梁连接处板高, 已整改
- 3) 地脚螺栓部位浇筑混凝土前模板外, 加设
- 4) 模板间有土等杂物, 已整改
- 5) 浇筑混凝土时模板加固, 模板垂直度为
- 6) 模板孔洞用木条堵塞, 已整改
- 7) 浇筑混凝土时班组长叫师傅来

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

土
种
技

施工人数: 3人
设备: 1台搅拌机, 1台叉车, 1台钩机.
材料: 80个
浇筑: 128个
消耗: 3度.

其 它 事 项

混凝土试块 2018 3.28-1 2018 3.28-2

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

