

监 理 日 志

日期：2017 年 08 月 03 日

星期：星期四

天气：多云

气温：24~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1. 现场安全质量巡视检查，现场无人员施工，对预制舱内二次盘柜排线电缆就行检查，接头未发现松动现象，导线无发热现象。 2. 箱逆变设备巡视检查，各运行指示灯正常工作，无故障信号发出，柜门闭锁正常，逆变器模块及制冷风扇运行正常。 3. 整理监理资料，进行归档 安全情况： 现场安全巡视检查，警示牌悬挂正确，运维人员按照规范要求正确佩戴安全帽，巡视时候与带电部分保持安全距离，安全警示牌悬挂良好	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	现场运维人员一人，无人员施工
其它事项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

频率电压异常及防孤岛

