

监 理 日 志

日期：2017年 08月 04日

天气：晴

星期：星期五

气温：26~34℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1. 现场安全质量巡视检查，现场无人员施工，屋面组件安装螺丝无腐蚀松动，电缆外皮无破损，组件表面清洁无杂物遮挡未发现玻璃破碎背板灼焦。 2. 箱逆变设备巡视检查，各运行指示灯正常工作，无故障信号发出，柜门闭锁正常，逆变器模块及制冷风扇运行正常。 3. 整理监理资料，进行归档	
	安全情况： 现场安全巡视检查，警示牌悬挂正确，钢制爬梯未发现腐蚀及晃动，	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	现场运维人员一人，无人员施工
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

