

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 30 日

天气: _____

星期: 三

气温: _____

工程名称: 海盐光伏科技电站项目

监
理
工
作
情
况

35 电缆桥架接头处理能通电, 再用
6 mm² 电缆连接, 希被施工单位认真做好
这项工作, 千万不要轻视。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

电缆桥架连接处做破漆处理
mc4 接头吊空工作继续施工
区内电气设备继续检查

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):