

監理日志

工程名称: 永山 義泉甲村 13.53 MW 光伏 材料 设备 安装

日期	2018年3月15日 星期五	气候	多云	气温	10~20°
监理单位动态:	王洪光、吴振东。2人。	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	王量、李发。12人。				
施工机械动态:	挖机一台、吊车一台、搅拌机台				
施工进度 部位	开挖沟、用墙基处基层及找平层、浇筑C10砼垫层、挖土方、吊次放钢筋、 支模、完由钢筋绑扎、搭设架体及模板底柱。 先做主梁与梁组合件、开始水电工工作、铺设电缆、接地线等项 遍缺材料				
检查发现的 问题	杆身及根 拉制完吊次红模不直、上边线条、宁 曲变系				
处理措施、 意见、结果	要处理的以文汇报整改，在监理监督指导下 下即进行了整改。				
协调内容 或其他					
记录人	王洪光 -	总监签阅	苗宇明		