

监 理 日 志 (

天气: 阵雨
气温: 26℃

日期: 2018 年 7 月 3 日

星期: 二

工程名称: 无锡华润微电子有限公司

监
理
工
作
情
况

对于开柜, SVG 柜
箱体的接地, 现场要施工
台人员需接外, 必须三面
满焊, 并刷防腐漆

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中

开柜 SVG 箱体接地,

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

2人

记录人:

陈晓

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士