

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富源联塑产业园光伏发电项目 — 大分处

日期	2019年8月14日	星期	四	气候	中雨	气温	20-31°
监理人员动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:				水泥: 40包			
施工机械动态:				沙: 8方			
				石子: 7方			
施工部位 施工进度情况	一、二次能基站因梁混凝土浇筑						
检查发现的问题	监理人员对浇筑现场进行旁站, 在浇筑过程中个别施工人员未戴安全帽现象						
处理措施、意见、结果	监理人员现场对施工人员进行安全谈话, 告知施工区域必须戴安全帽, 不按照规定戴安全帽存在各类安全隐患						
协调内容及其他	1. 现场安全隐患检查, 发现安全隐患 2. 旁站监理记录表 1份						
记录人	任远威			总监签阅	边宇明		

