

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年03月12

天气: 阴

星期: 二

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场施工人员进行不合理桥架位置调整, 要求螺栓紧固一步到位, 并做好桥架接地。 2、巡视现场设备运转正常, 屋面排水沟垃圾未清理, 以通知施工负责人抓紧安装清理。 4、整理监理资料, 为下部资料移交做好准备, 上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	汇流箱光伏线绑扎, 桥架调整 4 人。 目前项目整改项进度较慢
其它事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):