

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 04 月 10

天气: 雨

星期: 三

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行组件光伏线绑扎，发现个别施工人员绑扎不够牢固，要求线路整理后统一绑扎牢固，C4 插头禁止与屋面接触。 今日总包管理人员前往徐州加固单位，协调解决加固整改事宜。 3、整理监理资料，上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	光伏线绑扎 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: