

监 理 日 记

日期：2019年3月10日

天气：小雨转阴

星期：日 气温：4-15℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>学习电缆桥架安装和桥架内电缆敷设规范。金属电缆桥架及其支架和引入的金属电缆导管必须接地或接零可靠；金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地或接零干线相；镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²；镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。在以后的桥架电缆敷设中，必按此规范检查</p>
施 工 情 况	<p>因总包单位未进场，现场无人施工</p>
其 它 事 项	<p>现场无人施工</p>
本日现场监理人员 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	