

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 15 日

天气：阴转晴

星期：五 气温：6-20℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	学习除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的或采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或采用阴极保护等措施。不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁钢带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞线、钢镀铜、铝包铜等材料作接地装置时，其连接应符合规定。	
施 工 情 况	总包单位采购的夹具未进场，未能正常施工	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		