

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 7 日

天气：晴

星期：四 气温：5-16℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、就江阴兴澄特钢厂安全检查总包单位不能及时进场问题，与总包单位联系沟通，总包单位给予回复下周一可以进场 2、学习接地体焊接的相关规定：1、扁钢为其宽度的 2 倍（且至少 3 个棱边焊接）2、圆钢为其直径的 6 倍 3、圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的 6 倍 4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以钢带弯成的弧形（或直角形与钢管（或角钢）焊接。在之后的接地施工中，时刻牢记其规定，严格检查接地施工质量。	
施 工 情 况	因总包单位未进场，现场无人施工	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		