

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 9 日

天气：阴转小雨

星期：六 气温：3-12℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、学习电缆线路施工及验收规范。金属电缆支架全长均应有良好的接地；直埋电缆在直线段每隔 50m~100m 处，电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。在以后的电缆敷设中，严格按照此规范进行检查。	
施 工 情 况	因总包单位未进场，现场无人施工	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		