

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州水务投资开发有限公司PCW分布式光伏发电项目.

日期	2019年7月27日 星期六	气候	晴	气温	35℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					

施工部位、进度情况	转角梁安装
-----------	-------

检查发现的问题	支梁横梁切割时, 周围未设防火器具.
---------	--------------------

处理措施、意见、结果	要求施工单位动火时, 周围必须设有防火器具.
------------	------------------------

协调内容或其他	
---------	--

记录人	李松	总监签阅	李松
-----	----	------	----

