

监 理 日 志

工程名称: 西安中铁装备1.83/1.5 MW分布式光伏发电项目

日期	2019年2月27日 星期三	气候	多云	气温	9℃/1℃
监理单位动态:	高振军		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	韩俊岗等 8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 制造组件, 分散到各安装位置。(装配在厂房屋面) 外 2. 安装组件, 2人。(装配在厂房屋面)				
检查发现的问题	汇流箱反穿没有及时做防腐。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对汇流箱反穿焊口进行防腐处理。				
协调内容或其他	无				
记录人	高振军	总监签阅	肖守明		

