

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 6 日 天气: 晴

星期 五 气温: -2-12° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视屋面临地, 对焊接部位进行检查, 焊渣未清理, 未防腐, 已在现场督促整改 2. 整理资料	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友 建设集团 有限公司	1. 4 号屋面临地焊接 2. 3 号屋面组件接地
本日现场监理员		王道春
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):