

监 理 日 志

第 页 共 30 页

2020 年 6 月 16 日 星期: 二	天气: 白天: 小雨 夜间:	气温: 最高 26 °C 最低 22 °C
--------------------------	-------------------	--------------------------

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

成品车棚. 照明灯电源线绑扎. 固定.

2. 承包商动态:

16人.

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

现场巡视. 高空作业人员所用移动脚手架
移动过程中, 作业人员不应在平台中. 移动稳固
后. 方可移动至固定牢固后. 方可登高作业.

2. 质量监理情况:

3. 存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人:

孙红

审核人:

孙红

