

监 理 日 志

2020 年 6 月 27 日

星期： 六

天气： 白天：

夜间：

晴

气温： 最高 33℃

最低 24℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

员工东棚展放照明线

2. 承包商动态：

7人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

2. 质量监理情况：

现场巡视检查，要求展放照明线中，过钢结构时注意做好电缆保护，电缆弯折处，钢结构尖锐处要做好保护。

3. 存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

孙红

审核人：

钟永生

