

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视升压站围栏安装。 2、现场巡视 1 区桥架安装、要求施工人员佩戴好安全带施工，确保施工安全。 3、现场巡视光伏区 2 区光伏电缆敷设。	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 210 米，累计完成 5969 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1950 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 11023 米；1*4 光伏电缆敷设完成 20570 米，累计完成 213730 米。 2、箱逆变基础钢管拆除、模板清理。 3、升压站围栏安装、电气做试验、围墙压顶拆模、挖机修路、集电线路电缆沟开挖。 4、汇流箱接线完成 13 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):