

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 30 日

天气：阴

星期：二

气温： 22—29℃

工程名称:南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查屋面接地扁铁安装，要求焊渣清理干净，刷好防腐漆	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川渝庆 建安建设 工程有限 公司	屋面接地扁铁焊接 预制场进行接线
施 工 人 员		施工人员15人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰