

监 理 日 志

日期: 2020年 07月 18日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 25℃ - 30℃

工程名称: 溧阳时代新城三期0.6MW分布式光伏项目

监理工作情况	检查3#楼01F高层屋面光伏夹具安装, 经检查, 螺栓紧固可靠, 平垫弹簧垫圈无遗漏, 符合设计要求和有关规范。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	老湖和电气有限公司	01F高层屋面夹具、导轨安装, 今日施工人数20人(包括管理人员)。
其它事项		
本日现场监理人员		田国存
记录人: 田国存	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国存	



扫描全能王 创建