

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 16 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 13℃ - 25℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料。 2. 对光伏板接地箱检查, 要求焊接后, 清理焊渣, 做好防腐。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06 光伏区高压柜部分接地线焊接。 2. B05 光伏区汇流箱之间接地扁铁安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭忠		
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠

