

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 27 日

天气: 大风

星期: 五

气温: 5℃ - 16℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1. 监理现场检查, 对一、二、三个标段光伏区浇筑进行检查, 发现 I 标段 13 区有前层浇筑错位置的。<br>2. 材料进场验收, 一标段材料进场验收发现 I 标段进场预埋件不符合规范要求。禁止入场使用。<br>3. 集电线路 AN35 验木档, 内有浮土需清理干净后再进行下一道工序。对 AN14 进行质量验收。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 施工情况     | 施工单位<br><br>特能源有限公司<br>新疆电工                                                                                                                                     | 施工内容及进度<br>1. 一标段成孔 530 个, 17 区补孔。进场预埋件 400 个<br>2. 二标段成孔 200 个 12、13 区塌孔修复, 浇筑 80 个。<br>10、12 区, 19 区箱变浇筑。14、24、22 区。支模和钢筋绑扎。<br>3. 三标段补孔, 打桩 300 个, 15 区, 浇筑 710 个, 1、2、3 区。<br>4. 集电线路 AN8#、39#。整层浇筑 AN 35# 39# 60#。<br>5. 电气设备浇筑。1 区开孔 163 米, 5 区 131 米, 17 区 16 米。<br>11-10 区高层开孔 380 米。<br>6. 支模安装 46 组。 |
| 其它事项     | 11-10 区高层开孔 380 米。<br>6. 支模安装 46 组。                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员 | 田月有 贾金亮 李小红 喻超                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 记录人: 喻超  | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |