

监理培训内容记录表

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目		
培训时间	2019.04.13	地点	项目部会议室
主持人	徐耀生		
签到人员	赵学军 赵焕柱 李成、李松贤 程强 李云、刘光		
培训内容	本记录为：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目第 次内部培训记录。由徐总监主持培训，根据建设工程监理规范以及实际工作情况，做出培训指导，主要培训内容如下： 1、监理员应履行下列职责： （一）检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行情况。 （二）进行见证取样。 （三）复合工程计量有关数据。 （四）检查工序施工结果。 （五）发现施工作业中的问题，及时指出并向监理工程师报告。 2、对工作时间的安排：上午 8:00-12:00，下午 14:00-19:00，此时间安排具有灵活性。其余工作时间，要求员工认真查看图纸，加强学习，多沟通交流，做好本职工作。 3、工作分工：根据总监理工程师、专业监理工程师、监理员的职责，对智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目，进行详细分工，各尽其职。 4、指出宿舍及生活区，着装问题。在夏季炎热时期，衣着不可太过暴露。 5、关于员工季度评分问题：每个季度针对每个员工的情况进行评分，评分标准包括专业技能、学习能力等多项评分标准。要求我们每个人都要做到对工作认真负责，忠于职守，尽职尽责。 6、在徐总的指导下，全体在座人员，通过认真倾听和学习，以及讨论的方式，将以上问题积极地落实于实际工作中。 7、监管基本要求： （一）施工单位必须取得《安全施工许可证》后方可施工。 （二）施工承包单位必须持有《施工企业安全资格审查认可证》方有权组织施工。 （三）各类人员具备相应的安全生产资格上岗。 （四）所有施工人员必须经过安全教育并考试合格后，方可上岗作业。 （五）特殊作业人员必须持有《特种作业证》或《劳动部门签发的临时操作证》方可上岗作业。 （六）对查出的隐患要做到，整改责任人、整改措施、整改时限、整改验收人。把好安全教育关、措施关、交底关、防护关、检查关、文明安全关、验收关。 8、雨季防触电、防雷击、防尘、防沉陷塌方、防大风；高温季节防中暑、中毒、防疲劳作业、临时用电安全。冬季施工防冻、防滑、防火、防煤气中毒、防大风雪、防大雾、用电安全。 9、吊装施工阶段安全要点： 1、预制构件吊装前对其强度验收确认的安全检查。 2、构件吊点选位确认，安全检查。 3、构件绑扎牢固，平隐确认安全检查。 4、柱子吊装前上下爬梯和安全防护设施确认安全检查。		

- 5、构件就位后，临时固定措施确认后，方可摘钩。
- 6、施工需要各种缆绳的确认，安全检查。
- 7、两台以上吊车（含两台）同吊一物和大件吊装施工确认，安全检查。
- 8、起重机指挥人员确认，持证上岗检查。
- 9、起重机械设备安全装置检查确认。
- 10、起重作业工作半径及临空障碍检查确认。
- 11、起重机所用钢绳、索具、卡环检查确认。
- 12、被吊设备、构件、物体重量确认。
- 13、起重机设备占地位置（地面）强度、平整度确认。
- 14、吊装施工方案、措施确认检查。

10、机电设备调试阶段安全要点：

- 1、各机电设备调试方案编制和人员分工检查确认。
- 2、调试现场安全警戒区和危险区域，安全警示标志设置检查确认。
- 3、调试现场安全防护设施落实情况检查确认。
- 4、调试现场内外、上下通道畅通情况检查确认。
- 5、夜间、阴暗处施工照明落实情况检查确认。
- 6、调试单位施工领导、专业技术人员、岗位工人、安检人员到位情况检查确认。
- 7、被调试机电、设备安全保护设置齐全，有效情况检查确认。
- 8、调试现场消防器材配置情况检查确认。
- 9、调试中发生事故或伤及人员，紧急处理措施预案情况检查确认。

11、安全生产检查的内容：

（一）安全检查的主要内容包括思想、查制度、查机械设备、查安全设施、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品正确使用、查安全用电、查起重机械安全装置、查施工区域内重点部位安全标志，查安全“六有”落实，查伤亡事故处理等。

（二）安全检查的方式

检查方式监理组织的定期检查，不定期安全抽查，各级管理人员日巡回检查，专业安全检查，季节性安全检查，节假日前后安全检查，班组自我安全检查，交接班安全检查等。

（三）不安全隐患整改

对查出的隐患不能立即整改的项，要建立登记、整改、检查、销项制度，要制定整改计划，定人、定措施、定经费、定完成日期，在隐患没有消除前，必须采取有效，可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业，作业人员迅速撤出危险区。