

受检地区:

电梯工程

时间: 年 月 日

工程名称	湖北孝感一汉 40MWp 设施农业光伏发电项目		结构类型	
建设单位	湖北大湖能源有限公司		受检部位	
施工单位	湖北省华网电力工程有限公司		负责人	张艺林
项目经理	解书理	技术负责人	朱江	开工日期
《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310--2002				

条 号	项 目	检 查 内 容	判 定			
4.2.3	底坑底面下、层门预留孔、井道安全门	1. 底坑底面强度; 实心桩墩位置; 实心桩墩及支撑其地面的强度。如采用防护措施使人员不能进入此空间, 则检查底坑底面强度和为此设置的隔墙、隔障; 2. 逐层检查: 安全保护围封结构及强度; 黄色或警示性标语 3. 井道安全门的尺寸、强度、开启方向、钥匙开启的锁、设置的位置及电气安全装置	A	B	C	D
4.5.2	强迫关门装置	逐层检查: 自行关闭; 连接部位; 重锤或弹簧不应有撞击、卡住现象; 重锤直在导向装置内(上); 防止断绳后重锤落入井道的装置	A	B	C	D
4.5.4	锁紧元件	逐层检查: 锁钩回位应灵活; 在证实锁紧的电气安全装置动作之前, 锁紧元件的最小啮合长度; 门刀带动门锁开、关门, 锁钩动作应灵活	A	B	C	D
4.8.1	限速器动作速度整定封记	每个整定封记(可能多处)	A	B	C	D
4.8.2	可调节的安全钳整定封记	每个整定封记(可能多处); 如采用定位销定位, 定位销的安装	A	B	C	D
4.9.1	绳头组合	绳头组合处钢丝绳是否有断丝; 如采用钢丝绳绳夹, 检查绳夹的使用方法、型号、间距、数量及拧紧; 防螺母松动装置的安装; 防螺母脱落装置的安装	A	B	C	D
4.10.1	电气设备接地	1. 电气设备及导臂、线槽的外露可导电部分的接地位置; 接地连接应牢固; 接地支线的选用是否正确及其是否有断裂或绝缘层破损 2. 接地干线接线柱标示; 接地支线应直接接在接地干线接线柱上	A	B	C	D

4.11.3	层门与轿门的试验	1. 在每层站开锁区内，断开开门机电源，用三角钥匙开层门、轿门；三角钥匙附带的提示牌 2. 电梯检修运行，逐层用三角钥匙开门，电梯应停止运行和不能再启动；检查驱动元件与门扇及门扇间的机械连接部件的安装；验证门扇闭合状态的电气安全装置的安装	A	B	C	D
6.2.2	自动扶梯、自动人行道井道周围	逐层检验；安全保护围封结构及强度；黄色或警示性标语	A	B	C	D

“判定”填写说明：

1. B 表示符合强制性标准；C 表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D 表示违反强制性标准；D 表示严重违反强制性标准。
2. 由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。