

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JL-005-01

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		主控楼	分部（子分部）工程名称 建筑给水及排水 （室内给水系统）
施工单位		宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司	项目经理 杨汉中
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300 — 2013）			
1	3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。	有防水措施	检查记录
2	3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。	进行了试验	试验记录
3	4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。	符合设计要求	产品合格证
4	4.2.3 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。	符合设计要求	试验报告
5	4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。	符合设计要求	试射试验记录
项目总工：  杨汉中 2016年11月25日		总监理工程师（副总监理工程师）：  2016年11月25日	