

表 13.4.2 电压互感器试验强制性条文执行记录表

工程名称	安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	开关站安装工程	分部(子分部) 工程名称	SVG 成套设备安装
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
强制性条文内容	执行内容	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)			
9.0.1 1 测量绕组的绝缘电阻	绝缘电阻测量	绝缘电阻	试验报告编号: SEPC-DY-ZSGL-YT-1 10kV-PT-001—002
9.0.1 7 检查接线组别和极性	接线组别测量 极性测量		试验报告编号: SEPC-DY-ZSGL-YT-1 10kV-PT-001—002
9.0.1 8 误差测量	误差测量	误差值:	试验报告编号: SEPC-DY-ZSGL-YT-1 10kV-PT-001—002
技术负责人: 张勇 2017年5月26日		总监理工程师(副总监理工程师): 卢洪岩 2017年5月26日	