

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXM18-DQ-9-2

工程名称		森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程		
单位 (子单位) 工程名称		通信系统设备安装	分部 (子分部) 工程名称	微波通信设备安装
施工单位		天津市光宇电力工程安装有限公司	项目经理	周永生
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
1	3.8.10 微波塔上同轴馈线金属外皮的上端及下端应分别就近与铁塔连接, 在机房入口处与接地装置再连接一次; 馈线较长时应在中间加一个与塔身的连接点; 室外馈线桥始末两端均应和接地装置连接。		微波塔上同轴馈线金属外皮的上端及下端应分别就近与铁塔连接, 在机房入口处与接地装置再连接一次; 室外馈线桥始末两端和接地装置连接。	详见微波馈线安装分项工程质量检验评定表
2	3.8.3 位于发电厂、变电站或开关站的通信站的接地装置应至少用 2 根规格不小于 40mm × 4mm 的镀锌扁钢与厂、站的接地网均压相连。		按设计图纸要求施工	详见微波机、光端及设备安装分项工程质量检验评定表
3	3.8.10 微波塔上同轴馈线金属外皮的上端及下端应分别就近与铁塔连接, 在机房入口处与接地装置再连接一次; 馈线较长时应在中间加一个与塔身的连接点; 室外馈线桥始末两端均应和接地装置连接。		微波塔上同轴馈线金属外皮的上端及下端应分别就近与铁塔连接, 在机房入口处与接地装置再连接一次; 室外馈线桥始末两端和接地装置连接。	
项目总工:			总监理工程师:	
				
年 月 日			年 月 日	